

地域情報通信基盤整備推進交付金事業事後評価

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業				
事業の概要	事業完了日		平成22年2月18日		
	総事業費	644,507千円	交付金額	161,126千円	
	整備対象地域	小浜市の全域			
	<b>事業の内容</b>				
	<p>小浜市は、市全体の8.7%に当たる1,031世帯がブロードバンドゼロ地域となっている。市街地を中心に民間事業者による高速インターネットサービスが開始されており、地域間による情報格差が拡大されている。しかし、伝送手段として使用を予定している(株)ケーブルテレビ若狭小浜の伝送路は、狭帯域仕様であることから、双方向通信による高速インターネットができない環境にある。また、区域外地上デジタル再送信に関し、一部の民放は、再送信同意の前提条件として、技術面から同一周波数でのパススルー化を求められているが、現在の狭帯域仕様の伝送路では同一周波数パススルーでの再送信は不可能となっている。そこで、(株)ケーブルテレビ若狭小浜が小浜市全域にHFC方式で伝送路等を整備することにより、ケーブルインターネットサービス、地上デジタル放送・BS・CSデジタル放送の再送信を行い、デジタルディバイドの解消並びに、センター設備(ヘッドエンド)・伝送路・アンプ・タップを交換し、周波数帯域の広帯域化を図り、チャンネル数を確保する。併せて、自主放送のデジタル対応及びデータ放送システムの導入を行い、自主放送の充実と、データ放送による行政情報などを提供します。今後は、住民のサービスの要望に沿ったサービスの展開を図ります。</p>				
BB	サービス開始日	平成22年4月1日			
	サービス形態	第三セクター			
	契約先	株式会社ケーブルテレビ若狭小浜			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H22年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	1,031	1,031	1,035	1,028
	加入世帯数	166	415	335	359
加入率(%)	16.1	40.3	32.4	34.9	
CATV	サービス開始日	平成22年4月1日			
	サービス形態	第三セクター			
	契約先	株式会社ケーブルテレビ若狭小浜			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H22年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	11,768	11,768	11,990	11,822
	加入世帯数	10,500	10,640	10,535	10,868
加入率(%)	89.2	90.4	87.9	91.9	
評価及び課題	<p>本事業の目的である、区域外地上デジタル放送及びBS・CSデジタル放送の再送信、自主放送の充実及びデータ放送による行政情報の提供については、整備対象エリア全域で提供されており目的は達している。</p> <p>また、高速インターネットの実現により、ブロードバンドゼロ地域の解消を達成している。</p> <p>加入率としては、平成26年度末で、ブロードバンドが34.9%、CATVが91.9%となっている。CATVについては最終目標を超えている。ブロードバンドについては初年度の加入率よりは増えているが、民間事業者の新規参入のため伸び悩んでいる。</p>				